



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APÉLIDO EMPREENDIMENTO CASA TEMÁTICA	DESCRIÇÃO DO LOTE CASA TEMÁTICA
------------------	----------------	--	---	------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CASA TEMÁTICA	1.881.360,65	% Período:	08/22 21,73%	09/22 26,09%	10/22 25,50%	11/22 26,67%	12/22 0,00%	01/23 0,00%	02/23 0,00%	03/23 0,00%	04/23 0,00%	05/23 0,00%	06/23 0,00%	07/23 0,00%
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	71.068,00	% Período:	21,73%	26,09%	25,50%	26,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	22.441,64	% Período:	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.	TERRAPLENAGEM	10.247,34	% Período:	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.4.	SERVIÇOS PRELIMINARES	53.966,44	% Período:	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.5.	LOCAÇÃO DA OBRA	4.345,40	% Período:	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.6.	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO	38.774,55	% Período:	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.7.	ESTRUTURA METÁLICA - TÉRREO E MEZANINO	123.734,08	% Período:	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.592,94	% Período:	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.9.	DIVISÓRIAS	8.125,52	% Período:	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.10.	COBERTURA	246.775,22	% Período:	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	17.177,84	% Período:	15,00%	25,00%	25,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	101.528,80	% Período:	15,00%	25,00%	25,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.13.	SPDA	129,29	% Período:	0,00%	25,00%	25,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.14.	REVESTIMENTOS	190.804,56	% Período:	0,00%	40,00%	60,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.15.	ESQUADRIAS	185.793,17	% Período:	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.16.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	6.341,77	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.17.	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO	141.200,34	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.18.	PINTURA	15.876,93	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.19.	DETALHES E ACESSÓRIOS	38.585,37	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.20.	PSCIP	2.196,27	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.21.	ÁREA EXTERNA	597.746,44	% Período:	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.22.	SERVIÇOS FINAIS	1.906,74	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total:				R\$ 1.881.360,65	21,73%	26,09%	25,50%	26,67%							

jam



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APellido EMPREENDIMENTO CASA TEMÁTICA	DESCRIÇÃO DO LOTE CASA TEMÁTICA
------------------	----------------	--	--	------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23
	Repasse:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:			408.900,75	490.864,63	479.786,41	501.808,86								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			408.900,75	490.864,63	479.786,41	501.808,86								
	%:			21,73%	47,83%	73,33%	100,00%								
	Repasse:			-	-	-	-								
	Contrapartida:			408.900,75	899.765,38	1.379.551,79	1.881.360,65								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			408.900,75	899.765,38	1.379.551,79	1.881.360,65								

Alana Paula mulhmann

Responsável Técnico
Nome: ALANA PAULA MULHMANN
CREA/CAU: PR-124.497/D
ART/RRT:

Município de Pato Branco
ALANA MULHMANN
Engenheira Civil/Crea P: 124497/D
Port. 158/2013 de 15/02/2013

PATO BRANCO/PR
Local
quarta-feira, 22 de junho de 2022
Data