



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 884913/2019	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAM. ASF. SOBRE PEDRAS POLIÉDRICAS NA ESTRADA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF PATO BRANCO/PR	REPASSE 1.910.000,00	CONTRAPARTIDA 697.147,17	INVESTIMENTO 2.607.147,17	Nº RRE 1	

Situação do TC/CR: Adiantada	Percentual previsto em: dez-19 0,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
---------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	Em Análise	32250	m²	LOTE 1	1	2.607.147,17	-	191.300,51	191.300,51	7,34%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(0,00%)	(7,34%)	(7,34%)	7,34%
							Repasse	1.910.000,00	-	140.147,05	140.147,05	
							Contrapartida	697.147,17	-	51.153,46	51.153,46	
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	2.607.147,17	-	191.300,51	191.300,51	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

PATO BRANCO/PR

Local

Monday, December 02, 2019

Data

Representante Tomador

Nome: AUGUSTINHO ZUCCHI

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: FERNANDA ZIANNI MANARIM

Profissão: ENGENHEIRA CIVIL

CREA/CAU: 107.389/D

ART/RRT: 1720200318059

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome: MAURO SBARAIN

Cargo: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS