



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	CRECI	CRECI - CENTRO DE REFERÊNCIA EM CIDADANIA DO IDOSO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23
1.	GERAL	181.656,18	% Período:	58,27%	5,81%	5,63%	7,33%	7,20%	5,31%	5,00%	5,45%				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	84.979,00	% Período:	10,80%	12,41%	12,04%	15,66%	15,39%	11,36%	10,68%	11,66%				
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	96.677,18	% Período:	100,00%											
2.	REFORMA	698.749,02	% Período:	4,91%	12,92%	14,42%	22,44%	21,20%	14,68%	9,43%					
2.1.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	21.474,72	% Período:	100,00%											
2.2.	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRET	42.819,21	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
2.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.410,64	% Período:		100,00%										
2.4.	PAREDES E DIVISÓRIAS	23.179,30	% Período:		100,00%										
2.5.	COBERTURA	189.576,32	% Período:				50,00%	50,00%							
2.6.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	67.190,54	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
2.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA/SPDA	44.586,92	% Período:		15,00%	15,00%	20,00%	25,00%	25,00%						
2.8.	REVESTIMENTOS	158.682,05	% Período:		20,00%	40,00%	25,00%		15,00%						
2.9.	ESQUADRIAS	57.484,15	% Período:					50,00%	50,00%						
2.10.	PINTURA	31.832,75	% Período:						80,00%	20,00%					
2.11.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	55.279,49	% Período:							100,00%					
2.12.	PSCIP	1.864,72	% Período:							100,00%					
2.13.	SERVIÇOS FINAIS	2.368,21	% Período:							100,00%					
3.	AMPLIAÇÃO	539.394,41	% Período:	8,02%	20,36%	17,35%	17,76%	18,59%	14,95%	2,97%					
3.1.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	13.100,14	% Período:	100,00%											
3.2.	LOCAÇÃO DA OBRA	4.166,64	% Período:	100,00%											
3.3.	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRET	86.708,46	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
3.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO	24.796,18	% Período:		100,00%										
3.5.	PAREDES E DIVISÓRIAS	26.094,55	% Período:		100,00%										
3.6.	COBERTURA	110.732,62	% Período:				50,00%	50,00%							



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO EMPREENDIMENTO CRECI	DESCRIÇÃO DO LOTE CRECI - CENTRO DE REFERÊNCIA EM CIDADANIA DO IDOSO
------------------	----------------	--	---------------------------------	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 10/22	2 11/22	3 12/22	4 01/23	5 02/23	6 03/23	7 04/23	8 05/23	9 06/23	10 07/23	11 08/23	12 09/23
3.7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	19.542,67	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
3.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA/SPDA	20.532,57	% Período:		15,00%	15,00%	20,00%	25,00%	25,00%						
3.9.	REVESTIMENTOS	129.729,57	% Período:		20,00%	40,00%	25,00%		15,00%						
3.10.	ESQUADRIAS	71.694,49	% Período:					50,00%	50,00%						
3.11.	PINTURA	20.332,88	% Período:						80,00%	20,00%					
3.12.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	9.366,95	% Período:							100,00%					
3.13.	PSCIP	953,40	% Período:							100,00%					
3.14.	SERVIÇOS FINAIS	1.643,29	% Período:							100,00%					
4.	EXTERNO	278.518,32	% Período:							32,44%	67,56%				
4.1.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	10.044,62	% Período:							100,00%					
4.2.	CENTRAL GLP, LIXEIRA E ESCADA	99.896,36	% Período:								100,00%				
4.3.	PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO	55.852,90	% Período:							50,00%	50,00%				
4.4.	ESTRUTURA MURO DE ARRIMO	3.307,04	% Período:							100,00%					
4.5.	REVESTIMENTO MUROS E CERCAMENTO	98.137,97	% Período:							50,00%	50,00%				
4.6.	CALÇADAS	11.279,43	% Período:								100,00%				

Total: R\$ 1.698.317,93	%:	10,80%	12,41%	12,04%	15,66%	15,39%	11,36%	10,68%	11,66%						
Período:	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	183.454,71	210.681,76	204.521,75	265.935,63	261.448,57	192.863,70	181.332,03	198.079,78						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	183.454,71	210.681,76	204.521,75	265.935,63	261.448,57	192.863,70	181.332,03	198.079,78						
Acumulado:	%:	10,80%	23,21%	35,25%	50,91%	66,30%	77,66%	88,34%	100,00%						
	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	183.454,71	394.136,47	598.658,22	864.593,85	1.126.042,42	1.318.906,12	1.500.238,15	1.698.317,93						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	183.454,71	394.136,47	598.658,22	864.593,85	1.126.042,42	1.318.906,12	1.500.238,15	1.698.317,93						

PATO BRANCO/PR

Local

quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ALANA PAULA MULHMANN

CREA/CAU: PR-124.497/D

ART/RRT: 1720224062119