

**PAM  
2019  
2020**

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU **PAVIMENTAÇÃO**

Município:	<b>PATO BRANCO</b>	SAM	<b>72</b>	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasso do Concedente	<b>5.000.000,00</b>	<b>93,70%</b>	
Projeto :	<b>CICLOFAIXA EM ESTRADA MUNICIPAL</b>	LOTE nº	<b>1</b>	Data	<b>30/11/2022</b>	Dias	<b>70</b>	Data	<b>18/02/2023</b>	nº		Contrapartida do Proponente	<b>336.246,42</b>	<b>6,30%</b>	
Quantidade:	<b>21.000,00 m2</b>	<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>										Valor Total	<b>5.336.246,42</b>	<b>100,00%</b>	
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)											TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
		<b>5</b>	1	2	3	4	5								
	Data Início		18/2/23	21/3/23	21/4/23	22/5/23	22/6/23								
	Data Fim		20/3/23	20/4/23	21/5/23	21/6/23	22/7/23								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		40	30	25	5							<b>3.789,30</b>	0,07	
2	TERRAPLENAGEM		30	30	30	10							<b>921.494,24</b>	17,27	
3	BASE / SUB-BASE		10	30	30	25	5						<b>2.204.841,38</b>	41,32	
4	REVESTIMENTO			15	30	30	25						<b>1.456.302,64</b>	27,29	
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			10	35	35	20						<b>707.946,78</b>	13,27	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		7	21	27	28	17						<b>41.872,08</b>	0,78	
<b>TOTAIS</b>			<b>TOTAIS</b>										<b>5.336.246,42</b>	<b>100</b>	

**COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)**

ITEM			PARCELAS					Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
			1	2	3	4	5				
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$ 1.420,21	1.065,16	887,63	177,53			4	3.550,53	0,07%
1C		CONTRAPARTIDA	R\$ 95,51	71,63	59,69	11,94			4	238,77	0,00%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$ 259.028,77	259.028,77	259.028,77	86.342,92			4	863.429,24	16,18%
2C		CONTRAPARTIDA	R\$ 17.419,50	17.419,50	17.419,50	5.806,50			4	58.065,00	1,09%
3T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$ 206.591,04	619.773,12	619.773,12	516.477,60	103.295,52		5	2.065.910,39	38,71%
3C		CONTRAPARTIDA	R\$ 13.893,10	41.679,30	41.679,30	34.732,75	6.946,55		5	138.930,99	2,60%
4T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	204.680,76	409.361,52	409.361,52	341.134,60		4	1.364.538,41	25,57%
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	13.764,63	27.529,27	27.529,27	22.941,06		4	91.764,23	1,72%
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	66.333,78	232.168,23	232.168,23	132.667,56		4	663.337,79	12,43%
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	4.460,90	15.613,15	15.613,15	8.921,80		4	44.608,99	0,84%
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$ 2.746,36	8.239,07	10.593,08	10.985,42	6.669,72		5	39.233,65	0,74%
11C		CONTRAPARTIDA	R\$ 184,69	554,07	712,38	738,76	448,53		5	2.638,43	0,05%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$ 469.786,38	1.159.120,65	1.531.812,35	1.255.513,22	583.767,40			5.000.000,00	93,70%
C		CONTRAPARTIDA	R\$ 31.592,80	77.950,03	103.013,28	84.432,36	39.257,94			336.246,42	6,30%

<b>FATURAMENTO MENSAL PREVISTO</b>	R\$	<b>501.379,18</b>	<b>1.237.070,69</b>	<b>1.634.825,64</b>	<b>1.339.945,58</b>	<b>623.025,34</b>						<b>5.336.246,42</b>	<b>100,00%</b>
<b>MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %</b>	R\$	<b>9,40%</b>	<b>23,18%</b>	<b>30,64%</b>	<b>25,11%</b>	<b>11,68%</b>						<b>5.336.246,42</b>	<b>100,00%</b>
<b>MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %</b>	R\$	<b>9,40%</b>	<b>32,58%</b>	<b>63,21%</b>	<b>88,32%</b>	<b>100,00%</b>						<b>OK</b>	<b>OK</b>

Resp. Técnico:	Assinatura:	Prefeito:	Assinatura:	data:
<b>Fernanda Zianni Manarim</b>		<b>Robson Cantu</b>		<b>nov/22</b>