

PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

PAVIMENTAÇÃO

Município:	PAÇO BRANCO	SAM	69	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Convênio	Repassa do Concedente	
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA EM	LOTE nº	1	Data	27/09/2022	70	Data	16/12/2022	
Quantidade:	1.210,00 m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
GRUPO	SERVIÇOS	PARCELAS (%)							
ITEM		N	1	2	3				
	Data Início	16/12/22	16/1/23	16/2/23					
	Data Fim	15/1/23	15/2/23	18/3/23					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100						3.789,20	
2	TERRAPLENAGEM	50	50					6.148,22	
3	BASE / SUB-BASE	40	40	20				445.036,20	
4	REVESTIMENTO	20	40	40				179.371,60	
5	MEIO-FIO E SARILETA	50	50					17.325,28	
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	25	75					23.412,37	
7	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	100						7.025,94	
10	DRENAJEM	40	40	20				31.850,90	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS			100				6.687,82	
TOTAIS		TOTAIS							320.648,63

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	PARCELAS	Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	2.363,52	0,74%
1C	TERRAPLENAGEM	1	1.425,78	0,44%
2C	BASE / SUB-BASE	2	3.835,49	1,20%
3C	REVESTIMENTO	2	2.313,73	0,72%
4C	MEIO-FIO E SARILETA	3	28.090,69	8,76%
5C	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	3	16.945,51	5,29%
6C	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	3	67.491,13	21,05%
7C	DRENAJEM	2	10.806,40	3,37%
10C	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	2	6.518,88	2,03%
11C	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	2	14.603,13	4,55%
6C	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	2	8.809,24	2,75%
7C	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	1	4.382,33	1,37%
10C	DRENAJEM	1	2.643,61	0,82%
11C	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	3	19.866,54	6,20%
TOTALS	TESOURO	1	4.171,43	1,30%
TOTALS	CONTRAPARTIDA	1	2.516,39	0,78%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R\$ 82.155,71 120.093,82 118.399,10

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R\$ 25,62% 37,45% 36,92%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R\$ 25,62% 63,05% 100,00%

Assinatura: *Anderson Rossatto* Assinatura: *Robson Cantu* data: 27/09/2022

Resp. Técnico: ANDERSON ROSSATTO CREA-PR 124.502/D Prefeito: ROBSON CANTU