

PAM		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID				CONSTRUÇÃO CIVIL														
Município:	PATO BRANCO -PR			SAM	68	Edital no Município	21/11/2023		Procedimento prévio	70	Início previsto da Obra	09/02/2024		Convênio			Repasso do Concedente	R\$	511.652,58	86,87%
Projeto:	PRAÇA NOVO HORIZONTE			LOTE nº	1	Data			Dias	70	Data			nº			Contrapartida do Proponente	R\$	77.331,52	13,13%
Quantidade:	1.100,00 m2			CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Valor Total	588.984,10		100,00%			
GRUPO	SERVIÇOS			N	PARCELAS (%)								<th>TOTAL</th> <td colspan="2">588.984,10</td> <td colspan="2">% S/ TOTAL</td>		TOTAL	588.984,10		% S/ TOTAL		
ITEM				6	1	2	3	4	5	6					ITEM (R\$)					
	Data Início				9/2/24	11/3/24	11/4/24	12/5/24	12/6/24	13/7/24										
	Data Fim				10/3/24	10/4/24	11/5/24	11/6/24	12/7/24	12/8/24										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				100										33.271,61			5,65		
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS				100										18.873,77			3,20		
3	FUNDACOES					100									1.626,32			0,28		
4	ESTRUTURAS					100									38.420,64			6,52		
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS					20	25	20	20	15					16.370,32			2,78		
6	COBERTURA																			
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS									100					1.502,05			0,26		
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO					20	20	20	20	20					66.814,44			11,34		
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS				5	5	25	25	20	20					22.896,51			3,89		
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS				5	10	20	25	20	20					179.301,77			30,44		
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS				20	15	15	15	15	20					209.614,83			35,59		
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)									100					291,84			0,05		
TOTAIS				TOTAIS											588.984,10	100				
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																				
ITEM				PARCELAS						Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM								
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES			TESOURO	R\$	28.903,17						6	1	28.903,17	4,91%					
1C	E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			CONTRAPARTIDA	R\$	4.368,44							1	4.368,44	0,74%					
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM			TESOURO	R\$	16.395,71							1	16.395,71	2,78%					
2C	E ÁGUAS PLUVIAIS			CONTRAPARTIDA	R\$	2.478,06							1	2.478,06	0,42%					
3T	FUNDACOES			TESOURO	R\$		1.412,79						1	1.412,79	0,24%					
3C				CONTRAPARTIDA	R\$		213,53						1	213,53	0,04%					
4T	ESTRUTURAS			TESOURO	R\$		33.376,15						1	33.376,15	5,67%					
4C				CONTRAPARTIDA	R\$		5.044,49						1	5.044,49	0,86%					
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS			TESOURO	R\$		2.844,19	3.555,24	2.844,19	2.844,19	2.133,14		5	14.220,96	2,41%					
5C				CONTRAPARTIDA	R\$		429,87	537,34	429,87	429,87	322,40		5	2.149,36	0,36%					
6T	COBERTURA			TESOURO	R\$															
6C				CONTRAPARTIDA	R\$															
7T	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS			TESOURO	R\$						1.304,84		1	1.304,84	0,22%					
7C				CONTRAPARTIDA	R\$						197,21		1	197,21	0,03%					
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO			TESOURO	R\$		11.608,39	11.608,39	11.608,39	11.608,39	11.608,39		5	58.041,94	9,85%					
8C				CONTRAPARTIDA	R\$		1.754,50	1.754,50	1.754,50	1.754,50	1.754,50		5	8.772,50	1,49%					
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS			TESOURO	R\$	994,51	994,51	4.972,57	4.972,57	3.978,06	3.978,06		6	19.890,28	3,38%					
9C				CONTRAPARTIDA	R\$		150,31	150,31	751,56	601,25	601,25		6	3.006,23	0,51%					
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			TESOURO	R\$	7.788,00	15.576,01	31.152,02	38.940,02	31.152,02	31.152,02		6	155.760,08	26,45%					
10C				CONTRAPARTIDA	R\$	1.177,08	2.354,17	4.708,34	5.885,42	4.708,34	4.708,34		6	23.541,69	4,00%					
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS			TESOURO	R\$	36.418,63	27.313,97	27.313,97	27.313,97	27.313,97	36.418,63		6	182.093,15	30,92%					
11C				CONTRAPARTIDA	R\$	5.504,34	4.128,25	4.128,25	4.128,25	4.128,25	5.504,34		6	27.521,68	4,67%					
12T	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)			TESOURO	R\$						253,52		1	253,52	0,04%					
12C				CONTRAPARTIDA	R\$						38,32		1	38,32	0,01%					
T	TOTAIS			TESOURO	R\$	90.500,02	93.126,01	78.602,19	85.679,14	76.896,62	86.848,59				511.652,58	86,87%				
C				CONTRAPARTIDA	R\$	13.678,24	14.075,13	11.879,99	12.949,60	11.622,21	13.126,36				77.331,52	13,13%				
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO				R\$	104.178,26	107.201,14	90.482,17	98.628,75	88.518,83	99.974,95					588.984,10	100,00%				
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %				R\$	17,69%	18,20%	15,36%	16,75%	15,03%	16,97%					588.984,10	100,00%				
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %				R\$	17,69%	35,89%	51,25%	68,00%	83,03%	100,00%					OK	OK				
Resp. Técnico:				Assinatura:					Prefeito:					data:						
ANDERSON ROSSATTO														10/10/2023						
Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração																27/09/2023 - qua				