

PAM 2024		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID			PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV												R\$ 200.000,00		65,57%		
Município:	PATO BRANCO	SAM	78	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	Convênio	Prazo do Projeto	Repasso do Concedente	R\$	200.000,00	% S/	65,57%							
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1	Data	15/04/2024	Dias	70	Data	04/07/2024	Sigla	PAM	nº	nº dias	180	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente	R\$	105.033,58	34,43%		
Quantidade:	1.210,00 m²		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												Valor Total		305.033,58		100,00%		
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE ETAPAS (%)												Nº DE	TOTAL	% S/				
ITEM	ok	6	1	2	3	4	5	6								ETAPAS	ITEM (R\$)	TOTAL	% S/		
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:		180	30	30	30	30	30	30													
Data Início		4/7/24		4/8/24		4/9/24		5/10/24		5/11/24		6/12/24									
Data Fim		3/8/24		3/9/24		4/10/24		4/11/24		5/12/24		5/1/25									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00														1	3.332,48	1,09%			
2	TERRAPLENAGEM		100,00													1	5.881,57	1,93%			
3	DRENAGEM	52,32	21,04	26,64												3	28.920,32	9,48%			
4	BASE / SUB-BASE			100,00												1	74.452,27	24,41%			
5	REVESTIMENTO				11,73	88,27										2	125.347,84	41,09%			
6	MEIO-FIO E SARJETA			29,71	56,69		13,60									3	22.332,40	7,32%			
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							100,00								1	26.156,12	8,57%			
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							100,00								1	7.428,70	2,44%			
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																-	-	-		
10	SERVIÇOS DIVERSOS																-	-	-		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS			22,28	3,94	73,78										3	11.181,88	3,67%			
TOTAIS																	305.033,58	100,00%			
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																					
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	ETAPAS (R\$)												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM			
				1	2	3	4	5	6												
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$ 2.184,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.184,99	0,72%
1C		CONTRAPARTIDA	R\$ 1.147,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.147,49	0,38%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$ -	3.856,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.856,34	1,26%
2C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	2.025,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.025,23	0,66%
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$ 9.920,95	3.989,62	5.051,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18.962,06	6,22%
3C		CONTRAPARTIDA	R\$ 5.210,16	2.095,22	2.652,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		9.958,26	3,26%
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$ -	-	48.815,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	48.815,79	16,00%
4C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	25.636,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		25.636,48	8,40%
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$ -	-	-	9.640,45	72.545,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	82.186,26	26,94%
5C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	5.062,85	38.098,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		43.161,58	14,15%
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$ -	-	4.350,31	8.300,88	-	1.991,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14.642,58	4,80%
6C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	2.284,64	4.359,36	-	1.045,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7.689,82	2,52%
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	17.149,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17.149,67	5,62%
7C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	9.006,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		9.006,45	2,95%
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	4.870,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.870,74	1,60%
8C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	2.557,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.557,96	0,84%
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
9C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
10C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$ -	-	1.633,47	288,86	5.409,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7.331,57	2,40%
11C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	857,85	151,70	2.840,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.850,31	1,26%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$ 12.105,94	7.845,96	59.851,06	18.230,19	77.955,04	24.011,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		200.000,00	65,57%
C		CONTRAPARTIDA	R\$ 6.357,65	4.120,45	31.431,86	9.573,91	40.939,49	12.610,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		105.033,58	34,43%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$ 18.463,59	11.966,41	91.282,92	27.804,11	118.894,53	36.622,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		305.033,58	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$ 6,05%	3,92%	29,93%	9,12%	38,98%	12,01%												305.033,58	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$ 6,05%	9,98%	39,90%	49,02%	87,99%	100,00%												OK	OK
Resp. Técnico:		Assinatura:			Prefeito(a):			Assinatura:			data:										
ANDERSON ROSSATTO - CREA PR-124.502/D					ROBSON CANTU																
Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração												Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):					15/04/2024 - seg				