

PAM 2024 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID **PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV**

Município:	PATO BRANCO - PR	SAM	82	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	Convênio	Prazo do Projeto	Repasso do Concedente	R\$	1.000.000,00	94,69%			
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1	Data	02/05/2024	Dias	70	Data	21/07/2024	Sigla	PAM	nº				
										nº dias	180	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente	R\$	56.080,93	5,31%

Quantidade:		5.951,00 m ²		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															Valor Total	
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE ETAPAS (%)															Nº DE	TOTAL	% S/
ITEM	ok	6	1	2	3	4	5	6										ETAPAS	ITEM (R\$)	TOTAL
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:		180	30	30	30	30	30	30												
	Data Início		21/7/24	21/8/24	21/9/24	22/10/24	22/11/24	23/12/24												
	Data Fim		20/8/24	20/9/24	21/10/24	21/11/24	22/12/24	22/1/25												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00															1	3.374,72	0,32%
2	TERRAPLENAGEM		10,00	28,00	62,00													3	7.255,80	0,69%
3	DRENAGEM		69,00		31,00													2	118.668,22	11,24%
4	BASE / SUB-BASE		8,00	28,00	64,00													3	148.568,36	14,06%
5	REVESTIMENTO			50,00		25,00	25,00											3	587.765,66	55,66%
6	MEIO-FIO E SARJETA		51,00		49,00													2	34.861,32	3,30%
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO						21,00	79,00										2	113.141,77	10,71%
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							100,00										1	23.754,19	2,25%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		-	-
10	SERVIÇOS DIVERSOS																		-	-
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		8,00	64,00	12,00	8,00	8,00											5	18.690,89	1,77%

TOTAIS											R\$	1.056.080,93	100,00%
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--------------	---------

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	ETAPAS (R\$)															Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
				1	2	3	4	5	6												
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.195,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.195,51	0,30%
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	179,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		179,21	0,02%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	687,05	1.923,74	4.259,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6.870,50	0,65%
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	38,53	107,89	238,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		385,30	0,04%
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	77.532,95	-	34.833,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	112.366,60	10,64%
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	4.348,12	-	1.953,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6.301,62	0,60%
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	11.254,32	39.390,11	90.034,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	140.678,95	13,32%
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	631,15	2.209,03	5.049,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7.889,41	0,75%
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	278.276,81	-	139.138,40	139.138,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	556.553,62	52,70%
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	15.606,02	-	7.803,01	7.803,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		31.212,04	2,96%
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	16.835,14	-	16.174,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	33.010,08	3,13%
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	944,13	-	907,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.851,24	0,18%
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	22.498,06	84.635,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	107.133,62	10,14%
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	1.261,71	4.746,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6.008,15	0,57%
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	22.492,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22.492,77	2,13%
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	1.261,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.261,42	0,12%
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	1.415,87	11.326,94	2.123,80	1.415,87	1.415,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	17.698,35	1,68%
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	79,40	635,23	119,10	79,40	79,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		992,54	0,09%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	110.920,84	330.917,60	147.426,63	140.554,27	163.052,33	107.128,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.000.000,00	94,69%
C		CONTRAPARTIDA	R\$	6.220,54	18.558,17	8.267,82	7.882,41	9.144,13	6.007,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-		56.080,93	5,31%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO	R\$	117.141,39	349.475,76	155.694,45	148.436,69	172.196,46	113.136,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.056.080,93	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %	R\$	11,09%	33,09%	14,74%	14,06%	16,31%	10,71%												1.056.080,93	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %	R\$	11,09%	44,18%	58,93%	72,98%	89,29%	100,00%												OK	OK

Resp. Técnico:	Assinatura:	Prefeito(a):	Assinatura:	data:
ANDERSON ROSSATTO - PR 124.502/D		ROBSON CANTU		