

**PLANO DE TRABALHO  
E-PROCOLO 22.592.071-0**

**1. DADOS CADASTRAIS**

Órgão/Entidade proponente (Tomador) <b>PATO BRANCO</b>		C.N.P.J/M.F <b>76.995.448/0001-54</b>	
Nome do Prefeito <b>GERI NATALINO DUTRA</b>			
Endereço <b>RUA CARAMURÚ, 271, CENTRO</b>	U.F. <b>PR</b>	CEP <b>85501-060</b>	Telefone <b>46-3225-1544</b>

**2. CONCEDENTE**

Nome <b>Secretaria de Estado das Cidades</b>		C.N.P.J/M.F <b>76.416.908/0001-42</b>	
Endereço <b>Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 1195 - 2º andar, Ahú</b>		E-mail <b>secid@secid.pr.gov.br</b>	
Cidade <b>CURITIBA</b>	U.F. <b>PR</b>	CEP <b>80540-280</b>	Telefone <b>(41) 3250-7244</b>

**OUTROS PARTÍCIPES**

Nome <b>Serviço Social Autônomo PARANACIDADE</b>		C.N.P.J/M.F <b>01.450.804/0001-55</b>	
Endereço <b>Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 1195 - 3º andar, Ahú</b>		E-mail <b>paranacidade@paranacidade.org.br</b>	
Cidade <b>CURITIBA</b>	U.F. <b>PR</b>	CEP <b>80540-280</b>	Telefone <b>(41) 3350-3300</b>

**3. DESCRIÇÃO DO PROJETO**

Título do Projeto <b>INFRAESTRUTURA / PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>	Período de Execução <b>14/06/2025 - 14/02/2026</b>
---	---

Descrição do Projeto

**PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA**

Quantidade

**4271 M2**

Justificativa da Proposição

O Município de Pato Branco, localizado no Sudoeste do Estado do Paraná, possui uma população de 96.602 habitantes (IBGE 2024). O Projeto visa a pavimentação de vias urbanas do Município. Este projeto irá melhorar a infra-estrutura voltada para a circulação de pedestres e veículos, resultando na locomoção com segurança e fluidez, estendendo o direito à cidadania e à qualidade de vida a toda população independente do modo de transporte que ela usa. Esta ação, além de articular as políticas de trânsito e transporte, funcionam como corredores secundários de escoamento do trânsito, com atenção aos usuários do transporte coletivo, que possibilitará a redução de tempo dentro do ônibus circular. A presente proposta é um fator da indução de desenvolvimento, criando condições adequadas para o crescimento da economia e a melhoria da qualidade de vida da população, situação que reforça a importância de uma nova abordagem para as vias públicas na consolidação do direito à cidade: uma cidade igualmente bela e segura é um avanço no campo dos direitos sociais que, ao lado dos direitos individuais e políticos, compõem a cidadania. O público alvo beneficiado será todos os munícipes direta e indiretamente, enfim, toda a população residente no âmbito de influência do sistema de transporte, que se beneficia com a possibilidade de vir a utilizar o serviço caso necessite; Os usuários de automóveis, que se beneficiam com o descongestionamento produzido pela existência do sistema de transporte público, através dos ganhos de tempo de viagem e dos custos de manutenção dos seus veículos; As empresas na área de influência do sistema, que se beneficiam com as facilidades de transporte dos seus empregados e consumidores; Os proprietários imobiliários, que se beneficiam de um incremento no valor dos imóveis e dos aluguéis de suas propriedades pela maior acessibilidade propiciada pelo sistema de transporte coletivo; Enfim, a coletividade de maneira geral.

#### 4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Etapa ou Fase	Especificação	Duração		Valor - R\$
		Início	Fim	
1	ETAPA PRÉVIA À CONTRATAÇÃO	20/03/2025	04/06/2025	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	14/06/2025	14/07/2025	R\$ 3.619,55
3	TERRAPLENAGEM	26/06/2025	26/07/2025	R\$ 6.541,64
4	DRENAGEM	15/07/2025	14/08/2025	R\$ 181.513,36
5	BASE / SUB-BASE	14/06/2025	14/07/2025	R\$ 172.112,44
6	REVESTIMENTO	15/08/2025	16/12/2025	R\$ 440.186,33
7	MEIO-FIO E SARJETA	15/09/2025	15/11/2025	R\$ 25.654,69
8	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	16/10/2025	16/12/2025	R\$ 131.956,77
9	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	16/11/2025	16/12/2025	R\$ 19.006,29
12	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	14/06/2025	15/10/2025	R\$ 16.629,92
<b>Total</b>				<b>R\$ 997.220,99</b>

#### 5. PLANO DE APLICAÇÃO

Dotação Orçamentária			Valor - Em R\$1,00	
Código Dotação Orçamentária	Código de Aplicação	Especificação	Contrapartida proponente	Transferência Voluntária
F670215451148088444042	311	Outras obras e Instalações	R\$ 397.220,99	R\$ 600.000,00

## 6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Parcela	Meta	Mês/Ano	Repasso Concedente em R\$1,00	Contrapartida Proponente R\$1,00
1	Execução de até 18,72%	08/2025	R\$ 112.338,63	R\$ 74.372,04
2	Execução de até 36,93%	09/2025	R\$ 109.211,51	R\$ 72.301,85
3	Execução de até 54,80%	10/2025	R\$ 107.262,72	R\$ 71.011,68
4	Execução de até 78,11%	11/2025	R\$ 139.840,08	R\$ 92.579,04
5	Execução de até 85,86%	12/2025	R\$ 46.485,09	R\$ 30.774,76
6	Execução de até 100,00%	01/2026	R\$ 84.861,97	R\$ 56.181,62
			Subtotal	R\$ 997.220,99

O Cronograma de Desembolso deste Plano de Trabalho é estimativo.

O valor dos repasses é decorrente da efetiva execução do objeto, de acordo com sucessivas medições, no caso de obra, ou com o recebimento de bens.

## 7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

O município compromete-se a arcar com a contrapartida necessária à execução do objeto.

Plano de trabalho em acordo com o orçamento pré-aprovado.

Análise por: Americo Megumy Nonaka

GERI NATALINO DUTRA - Prefeito Municipal de PATO BRANCO

Aprovado por: VALDOMIRO HRYSAY - Diretor Geral da SECID