



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE PATO BRANCO	SECRETARIA DE SAUDE	CIRUSPAR - BASE SAMU

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26
1.	REFORMA BASE SAMU - EMENDA INDIVIDUAL	132.234,70	% Período:	13,60%	60,90%	25,50%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.415,86	% Período:	100,00%											
1.2.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13.211,45	% Período:	80,00%	20,00%										
1.3.	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	7.766,07	% Período:			100,00%									
1.4.	REVESTIMENTO INTERNO	13.873,35	% Período:		100,00%										
1.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE	8.936,02	% Período:		100,00%										
1.6.	PINTURA	78.292,29	% Período:		70,00%	30,00%									
1.7.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.739,66	% Período:		10,00%	90,00%									
Total: R\$ 132.234,70				%:	13,60%	60,90%	25,50%								
Período:				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	17.985,02	80.530,23	33.719,45								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	17.985,02	80.530,23	33.719,45								
Acumulado:				%:	13,60%	74,50%	100,00%								
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	17.985,02	98.515,25	132.234,70								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	17.985,02	98.515,25	132.234,70								

Pato Branco/PR
Local
segunda-feira, 9 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Krizia Noronha
CREA/CAU: PR - 220886
ART/RRT: 1720253239420