

## Proc. Administrativo 14- 16.067/2023

---

**De:** Peter D. - SEO-DIP

**Para:** SAF-SLIC-PR - Pregão - A/C Regiane R.

**Data:** 13/12/2023 às 18:19:21

**Setores envolvidos:**

GAB, SEO-DIP, GAB-PROC, SAF-SLIC-PR, SAF-SLIC-LS, PROC-JK, SAF-AL, SAF-VAP, SAF-SLIC-DIST, SAF-FIT

### Postes Telecônicos

Prezados  
Segue parecer tecnico de avaliação de amostra

—

**Peter Jones Denardi** / *Engenheiro Eletricista /  
Diretor do Departamento de Iluminação Pública*

**Anexos:**

Analise\_de\_amostra\_poste\_teleconico.pdf



Pato Branco, dia 13 de dezembro de 2023

Para: Divisão de Licitações

De: Departamento de Iluminação Pública – Secretaria de Engenharia e Obras  
Prefeitura Municipal de Pato Branco - PR

Assunto: Parecer Técnico

Avaliação das amostras solicitadas referente ao EDITAL DE PREGÃO  
ELETRÔNICO N.º 100/2023 PROCESSO N.º 193/2023

Prezados,

Conforme edital após a análise e aceitação das propostas de preços, a empresa melhor classificada para os itens 01 e 02 será convocada, para que apresente amostra dos produtos ofertados. Item 9.7.1 do edital - “O produto encaminhado deverá atender as especificações do edital como: dimensões, seção, espessura do tubo, pintura, acabamento bem como deverão ser identificadas com a marca/modelo e CNPJ da empresa.”

A empresa GR COMERCIO, CNPJ:17.451.234/0001-58, enviou a amostra e em análise constatamos que o poste tubular metálico é constituído de 2 partes, que serão conectadas através de encaixe, com transpasse de 40cm e parafusos para fixação, uma delas medindo 5,45m e a outra 2,60m, totalizando 7,65m montado. Apresenta diâmetro de base e de topo de poste conforme as especificações.

Não possui pintura eletrostática preta conforme o solicitado, as soldas estão aparentes e sem acabamento, sendo sua superfície áspera e irregular, em alguns pontos mostram que foram lixadas posteriormente ao processo de galvanização e desta forma comprometendo o processo o que pode comprometer a durabilidade do produto.



O suporte para fixação das duas luminárias, no formato tipo “ T “ apresenta medida total de 44cm, e não foi apresentado prolongador deste braço para obter medida requisitada no edital, desta forma não sendo possível avaliar se esse braço já esta na dimensão final ou necessita braço prolongador.

Perante o exposto classificamos que a amostra está em desacordo com as especificações contidas no Edital e seus anexos.

Atenciosamente,

---

Peter Jones Denardi / *Engenheiro Eletricista*  
*Diretor de Departamento de Iluminação Pública*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8D11-75B8-D551-C999

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PETER JONES DENARDI (CPF 020.XXX.XXX-42) em 13/12/2023 18:20:02 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8D11-75B8-D551-C999>