

# Concorrência Eletrônica N° 90004/2024 (Lei 14.133/2021)

UASG 450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR



[Configurar sessão pública](#)

## Configurar sessão

Concorrência Eletrônica N° 90004/2024  
UASG 450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR

Critério julgamento: Menor Preço / Melhor Valor

Previsão de abertura: [19/12/2024 08:00](#)

Online

Avisos (5)

Impugnações (0)

Esclarecimentos (0)

06/11/2024 08:36



A empresa \*\*\* encaminhou o seguinte pedido de esclarecimento: Segue abaixo algumas dúvidas relacionadas ao objeto da licitação em epígrafe:

1- No item 4.4.1 (fôrmas de laje maciça), está previsto cimbramento de madeira e pé-direitos simples, porém para laje nervurada, sobre tudo com os grandes vão de projeto, o correto seria escoramento metálica, além de que no pavimento superior, na parte onde não terá mezanino o pé-direito será duplo;

2- Não está incluso na planilha os acessórios para protensão (ancoragem, espaçadores), somente a cordoalha;

3- Não encontramos na planilha item referente a drenagem e impermeabilização da cortina de contenção;

4- Item referente ao elevador está com valor muito abaixo (R\$ 25mil), cerca de 80% abaixo do valor de mercado;

5- O item 15.5.1 (Impermeabilização com resina), será aplicado para o forro? 6- As câmeras orçadas estão com valor inferior ao de projeto (R\$ 5mil), sendo que as de projeto custam na ordem de R\$ 15mil;

7- Existe projeto para impermeabilização com manta asfáltica? A espessura da cama de regularização foi dimensionada considerando a inclinação de projeto?



A Secretaria responsável manifestou-se da seguinte maneira: Itens 1, 2 e 3:

A profissional responsável pelo orçamento alterou os itens indicados conforme planilha orçamentária revisada.

Item 4:

O item referente aos elevadores foi suprimido da planilha orçamentária, pois não será executado em conjunto com a licitação da obra.

Item 5:

Será aplicada na laje.

Item 6:

Foram disponibilizadas as cotações de mercado utilizadas.

Item 7:

O detalhamento da impermeabilização da laje e muro de arrimo constam no projeto arquitetônico e no memorial descritivo. Os profissionais responsáveis pelo projeto arquitetônico revisaram as caídas do telhado e incluíram o detalhamento da impermeabilização do muro de arrimo no projeto arquitetônico alterado.



Adidas

Atualizar Configurações



Acesso à Informação